



Perugia li, 8/2/2023

Spett.le Comune di Gualdo Tadino

dott. Carmine Romano croman97@libero.it
DL ing. Gabriele Capoccia gcapoccia.studioingegneria@yahoo.it
RUP dott. Marco Tini marco.tini@tadini.it

OGGETTO: Lavori di CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO IN LOC. ROCCHETTA

Impresa: TECNOSTRADE SRL

Relazione sui lavori

Relazione sui tempi e modalità esecuzione lavori.

I lavori in oggetto sono al momento sospesi, tale sospensione è stata causata dall'andamento meteorologico avverso e dalla difficoltà nel reperire, per motivi vari e noti, il materiale idoneo alla messa in opera delle strutture.

Si prevede la ripresa dei lavori tra il 20 ed il 27 febbraio in base all'andamento meteorologico dei prossimi giorni.

I lavori da eseguire prevedono l'ultimazione della pulizia della parete rocciosa, il rivestimento della stessa parete con rete in filo di acciaio a doppia torsione con rafforzamento corticale costituito da chiodature in barra di acciaio e funi d'acciaio.

La superficie complessiva della rete che verrà rivestita con rete è di 60 x 50 ml.

A monte dell'intervento verranno poste in opera tre barriere paramassi di altezza variabile da 6 a 2m ancorate al terreno con fondazioni in barra e funi di acciaio.

Per l'esecuzione di queste lavorazioni sarà necessario l'utilizzo di perforatrici idrauliche e pneumatiche in parete mentre a valle dell'intervento, in prossimità della strada verrà posizionato il compressore di tipo silenziato.

Per il trasporto dei materiali in quota verrà utilizzato un elicottero che farà due soli interventi di circa 90 minuti ognuno con base di carico distante dal cantiere circa 800m in linea d'aria.

Il tempo necessario all'esecuzione dei lavori è previsto in 80 giorni circa.

Distinti saluti.

TECNOSTRADE S.r.l.
PERUGIA - Via dei Filosofi, 47
Partita IVA 01170840548

